



PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



AVANCES DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

MUNICIPIO: 038 MINERAL DEL CHICO

LOCALIDAD: PIE DE LA VIGA

BARRIO, COLONIA, EJIDO:

FECHA DE INICIO:	28/11/2016	FECHA DE TERMINACION DE OBRA:	31/12/2016
------------------	------------	-------------------------------	------------

a) DE ACTIVIDADES

[illegible]

B) FINANCIERO

partida y/o concepto	Importe	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4	
			\$345,818.00						
01.-PI. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$345,818.00								
02.-P2. MAMPARA INFORMATIVA	\$3,792.09	\$3,792.09							
SUMA \$	349 610.09	\$349 610.09		\$0.00					

VO BO

REVISOR

ELABORÓ

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

T.C. ROBERTO ARTEAGA SALAS
RESPONSABLE TECNICO

T.C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO
AUXILIAR DE OBRAS



AVANCES DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

MUNICIPIO : 038 MINERAL DEL CHICO

LOCALIDAD: CARBONERAS BARRIO LA PALMA

BARRIO, COLONIA, EJIDO :

FECHA DE INICIO: 28/11/2016

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 31/12/2016

a) DE ACTIVIDADES

partida y/o concepto	unid	cant	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4		
01.-P1. RED DE MEDIA TENSION	LOTE	1.000												
02.- P2. RED DE BAJA TENSION	LOTE	1.000												
03.-P3. MAMPARA INFORMATIVA	PIEZA	1.00												

B) FINANCIERO

partida y/o concepto	Importe	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4	
01.-P1. RED DE MEDIA TENSION	\$393,400.64	\$393,400.64							
02.- P2. RED DE BAJA TENSION	\$32,203.24	\$32,203.24							
03.-P3. MIAMPARA INFORMATIVA	\$3,524.59	\$3,524.59							
SUMA	\$ 429,128.46	\$429,128.46		\$0.00					

VO: RO

REVISO

ELABORO

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DERECTOR DE OBRAS PUBLICAS

T.C. ROBERTO ARTEAGA SALAS
RESPONSABLE TECNICO

T.C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO
AUXILIAR DE OBRAS