

FECHA: 07 Octubre 17019

FOLIO No 01

**PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EL POLIGONO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES**

OBRA Y/O ACCION:

No. DE OBRA Y/O ACCION: **MMCH-FGPAR-13P006-CTO-006-19**


UBICACIÓN: **CALLE DEL POLIGONO**

LOCALIDAD: **SAN JOSE CAPULINES**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**


Con esta fecha se dan inicio a los conceptos de obra y mudación estando presente el comité de obra así como tambien el costo lista y la contratista de parte del Ayuntamiento de Mineral del Chico dando a conocer que el tramo esta listo para poder realizar los trabajos preliminares del catalogo de conceptos y así tambien tratando puntos como los siguientes

- los habitantes y comité de obra piden al municipio y a la empresa que los trabajos se realicen de la mejor manera posible ya que estan vigilando los trabajos
- que el concreto hecho en obra sea de acuerdo a las especificaciones y proporciones para que de la resistencia nominal
- que los espesores del concreto sean indicados para evitar fracturas en el mismo de lo contrario se romperán las piedras fracturadas



Ing Samuel Melo Bares

Supervisor de Obra



Ing Israel Castillo B.

Contratista


## BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 24 1 Octubre 1 2019FOLIO No 02OBRA Y/O ACCION: **PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EL POLIGONO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES**No. DE OBRA Y/O ACCION: **MMCH-FGPAR-13P006-CTO-006-19**UBICACIÓN: **CALLE DEL POLIGONO**LOCALIDAD: **SAN JOSE CAPULINES**MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**


Se notifica en la siguiente bitácora en la obra denominada Pavimentación de concreto hidráulico en calle el poligono centro en la localidad de San Jose Capulines en el Municipio de Mineral del Chico, un avance del 40% de la obra en trabajos de albañilería de la cual entran los conceptos del pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electo soldada 6-6/10-10 con un agregado máximo de 19 mm revisando el espesor y las proporciones que estan de acuerdo a lo estipulado del proyecto.

- Se le notifica a la empresa ejecutora que los materiales no tengan contaminación de materia organica e inorganica
- Se le recomienda que los costos del concreto no rebasen los días indicados
- El comite declara que la obra en su avance no tiene incidentes y se trabaja perfectamente bien

Suma 100%  
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

  
 Ing. Samuel Melo Bados

Supervisor de Obra

  
 Ing. Israel Castillo B.

Contratista

# BITÁCORA DE OBRA

283

FECHA: 04 1 Noviembre 1 2019

FOLIO No 03

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EL POLIGONO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES

OBRA Y/O ACCION:

No. DE OBRA Y/O ACCION: MMCH-FGPAR-13P006-CTO-006-19

UBICACIÓN: CALLE DEL POLIGONO

LOCALIDAD: SAN JOSE CAPULINES

MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.

Con esta fecha se estipula en la presente bitácora estando presente personal del H. Ayuntamiento del departamento de obras públicas así como también de parte de la contratista dando un avance de un 85% en la obra de la localidad de San José Capulines verificando el avance y tomando medidas para que el resto de la obra se realice cumpliendo las metas correspondientes de acuerdo al catálogo de conceptos,

de acuerdo a las medidas y adecuaciones cumpliendo el 85% de los trabajos de albañilería se tiene del otorgo al Km al Km 0+268 cumpliendo la meta del 85% de trabajos de albañilería

Ing. Samuel Melo Barrios

Supervisor de Obra

Ing. Israel Centillo P

Contratista

# BITÁCORA DE OBRA

282

FECHA: 15 1 NOVIEMBRE 2019

FOLIO No 04

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EL POLIGONO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES

OBRA Y/O ACCION:

No. DE OBRA Y/O ACCION: MMCH-FGPAR-13P006-CTO-006-19


UBICACIÓN: CALLE DEL POLIGONO

LOCALIDAD: SAN JOSE CAPULINES


MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.

Con esta fecha estipulando en la present bitácora que la obra denominada PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL POLIGONO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES, en donde se tiene un avance del 100% en trabajos de albañilería revisando el cadenamiento y cumpliendo las metas estipuladas en el catalogo de conceptos cumpliendo así tambien en tiempo y forma del tiempo del contrato n° MMCH-FGPAR-13P006-CTO-006-19 estando presente persona del Ayuntamiento así como tambien por parte de la contratista.

Con esta nota y fecha se cierra la present bitácora cumpliendo con las metas y tiempos en forma la obra.

  
Ing Samuel Melo Garza

Supervisor de Obra

  
Ing Israel Castillo P.

Contratista