

Mineral del Chico, Hgo; a 13 de Enero del 2017
OFICIO No. MMCH/OP/006/17

ACUSE
A. ISAAC GAMBOA LOZANO
UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por este medio hago propicia la oportunidad para enviarte un cordial saludo y en cumplimiento de la cláusula décima, inherente al Convenio para el otorgamiento de subsidios del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 en comento le informo sobre la aplicación de los recursos, el avance Físico - Financiero y resultados alcanzados en la ejecución de la obra descrita:

NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	LOCALIDAD LA BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE A MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes, agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar a la presente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

C.C.P. Expediente
F3M/MALH/mpc



CON UNA HOJA ANEXA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Ejercicio Fiscal 2016

Fecha de Reporte: 31-Diciembre - 2016

I.- Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

Entidad Federativa: Hidalgo Municipio: Mineral del Chico

Localidad: Benito Juárez

Fecha de Inicio: 10 de Octubre de 2016

Fecha de Término Programada: 31-Diciembre-2016

II.- Avance Financiero

II.1.- Inversión Aprobada:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 969,000.00	\$ 969,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

II.2 - Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 969,000.00	\$ 969,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

II.3-Avance Financiero (II.2 / II.1 X 100):

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
100.00 %	100.00 %	% 0.00	0.00 %	% 0.00

III.- Avance Fisico

III.1.- Metas Aprobadas:

Unidad de Medida Cantidad
M2 1,230.96

III.2.- Metas Alcanzadas:

Unidad de Medida Cantidad
m2 1,230.96

III.3.- Avance Porcentual:

100.00 %

Avance Fisico del Periodo que se Reporta: 100.00 % Avance Fisico Acumulado: 100.00 %

IV.- Observaciones

No existió ningún inconveniente en el proceso de la obra, y se concluyo de acuerdo al programa inicial.

Representante de la Instancia Ejecutora

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN

PLAZA PRINCIPAL S/N. COL. CENTRO, MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO HGO., TEL. 71-509-84, CEL. 4614215066

R.F.C. AUIM810927BY0

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".