

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 30 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.



2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2016 FONDO: FAISM
 PROGRAMA: S21.- VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 20.- ZONA RURAL 2016 - 2020
 PROYECTO: _____
 NORMATIVA: _____
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FAISM038023
 NO. DE BENEFICIARIOS: 24

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
 MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.
 LOCALIDAD: EL JASPE COMUNIDAD



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-038-023 29 DE NOVIEMBRE DE 2016
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	<u>105,929.10</u>	\$	<u>105,929.10</u>
FEDERAL=	\$		\$	
ESTATAL=	\$		\$	
MUNICIPAL=	\$	<u>73,500.00</u>	\$	<u>73,500.00</u>
BENEFICIARIOS=	\$	<u>32,429.10</u>	\$	<u>32,429.10</u>
SALDO=	\$		\$	



2016 - 2020

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FAISM038023

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	49.28
DESPALME A MANO HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	49.28
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	8.40
EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PROFUNDIDAD.	M3	1.60
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8.08
CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CMS. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	53.84
FIRME DE CONCRETO DE F C = 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	53.84
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 FY= 4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	478.16
MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN,	M2	7.84
SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 10 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4.80
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	6.12
CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CMS. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	53.84
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA: INCLUYE, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.80
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	37.88
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO, CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	8.00
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, CABLE TIPO THW CAL. 12, CONTACTO SENCILLO, PLACA PARA CONTACTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	4.00
SUM. Y COL. DE LUMINARIA INCANDESCENTE CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 100 W. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.84
SUM. Y COL. DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 715, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 X 25 MM, LAMINA CALIBRE NO 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, BISAGRAS Y ANCLAJE, MOSQUITERO, CRISTAL TRASLUCIDO DE 4 MM DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.80
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 X 1/8",	M2	4.80




6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	49.28
DESPALME A MANO HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	49.28
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	8.40
EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PROFUNDIDAD.	M3	1.60
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8.08
CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CMS. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	53.84
FIRME DE CONCRETO DE F C = 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	53.84
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 FY= 4200 KG/CM2. INCL., SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	37.88



00 207

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN,	M2	113.56
SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 10 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	36.64
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	0.84
CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CMS. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	53.84
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA: INCLUYE, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	53.84
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	KG	478.16
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	6.12
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ", CABLE TIPO THW CAL. 12, CONTACTO SENCILLO, PLACA PARA CONTACTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	8.00
SUM. Y COL. DE LUMINARIA INCANDESCENTE CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 100 W. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUM. Y COL. DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 715. PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	7.84
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES 2.5 X 55 X 25 MM, LAMINA CALIBRE NO 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, BISAGRAS Y ANCLAJE MOSQUITERO, CRISTAL TRASLUCIDO DE 4 MM DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.80
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 X 1/8".	M2	1.00



7.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: (X). COMITE: (). CONTRATO: (). CONVENIO: ().
 ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (). LICITACION PUBLICA: ().
 EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NO. DE CONTRATO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 07-nov-16 FECHA DE INICIO REAL: 29/11/2016
 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 31-dic-16 FECHA DE TERMINACION REAL: 22/12/2016
 PRORROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITACORA: _____

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE EN OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE FUERTE INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Beneficiarios 2016 - 2020

QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2016/FAISM038023

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:




RECIBE
ENTIDAD RESPONSABLE
SU OPERACIÓN

DEPENDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: _____
CARGO: _____

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
NOMBRE: T.C. Roberto Arteaga Salas
CARGO: Director de Planeación

DEPENDENCIA EJECUTORA.
NOMBRE: DEL C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2016 - 2020



COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

NOMBRE: Liguel Perez Lazzano
CARGO: Delegado

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: Luis Jimenez Perez
CARGO: Secretario

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: Mana Perez Ceon
CARGO: Tesorera

POR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ARG. ROQUE ORTIZ QUIROS
CARGO: INSPECTOR DE ADMINISTRACION

No. De Oficio de Comisión: DALVDA/C3-DERDA-C-1540/2017

FECHA DE FIRMA DE ACTA: _____

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.



2016 - 2020

10.- OBSERVACIONES:

