



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 23 EJERCICIO: 2016 FONDO: FFIEM
PROGRAMA: S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
SUBPROGRAMA: 10.- CONCRETO HIDRAULICO
PROYECTO: CONSTRUCCION
NORMATIVA:
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FFIEM038001
NO. DE BENEFICIARIOS: 1197



3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001 FECHA: 14 DE JULIO DE 2016
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: FECHA:

INVERSIÓN:

APROBADA

Table with 2 columns: Category (TOTAL, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS, SALDO) and Amount (\$ 989,000.00, \$ 989,000.00, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -)

EJERCIDA

Table with 2 columns: Category (TOTAL, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS, SALDO) and Amount (\$ 989,000.00, \$ 989,000.00, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -)



Handwritten signature: Gloria Hernandez, 29/08/2017

Handwritten signature at the bottom of the page.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2016/FFIEM038001

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,230.96 |
| EXCAVACION EN CORTE EN CAJA CON MAQ. | M3 | 246.19 |
| ACARREOS 1ER KM | M3 | 246.19 |
| ACARREOS KMSUBSECUENTES | M3/KM | 492.38 |
| RECOMPACTACION EN LA SUB-RASANTE | M3 | 246.19 |
| ACARREO DE MAT PRODUC DE EXCAVACION 1ER KM | M3 | 246.19 |
| ACARREO DE MAT PROD DE EXCAVACION KMSUBSECUENTE | M3/KM | 4,923.84 |
| OPERACION DE MEXCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES | M3 | 246.19 |
| AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION | M3 | 246.19 |
| SOBREACARREO DEL AGUA 246.19 M3/KM, | M3/KM | 246.19 |
| PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP | M2 | 1,230.96 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS: TRAZO Y NIVELACION | M2 | 367.80 |
| EXCAVACION A MANO EN CEPAS | M3 | 14.71 |
| GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 367.80 ML, | ML | 367.80 |
| LOSAS PARA BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM ESP | M2 | 316.63 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA | PZA | 1.00 |



2016 - 2020

Gloria Hernandez

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,427.27 |
| EXCAVACION EN CORTE EN CAJA CON MAQ. | M3 | 285.45 |
| ACARREOS 1ER KM | M3 | 285.45 |
| ACARREOS KMSUBSECUENTES | M3/KM | 570.90 |
| RECOMPACTACION EN LA SUB-RASANTE | M3 | 285.45 |
| ACARREO DE MAT PRODUC DE EXCAVACION 1ER KM | M3 | - |
| ACARREO DE MAT PROD DE EXCAVACION KMSUBSECUENTE | M3/KM | - |
| OPERACION DE MEXCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES | M3 | - |
| AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION | M3 | 285.45 |
| SOBREACARREO DEL AGUA 246.19 M3/KM, | M3/KM | 285.45 |
| PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP | M2 | 1,427.27 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS: TRAZO Y NIVELACION | M2 | 101.17 |
| EXCAVACION A MANO EN CEPAS | M3 | 20.23 |
| GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 367.80 ML, | ML | 505.84 |
| LOSAS PARA BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM ESP | M2 | - |
| RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 MS EN PROMEDIO) | PZA | 4.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA | PZA | 1.00 |



2016 - 2020

29/08/2017

Tomas Lopez Hdez

00 420

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (). CONVENIO: ().
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA: ().
 EJECUTORA: DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A. DE C.V.
 NO. DE CONTRATO MMCH-FFIEM-INV53-CTO-069-16 FECHA: 06/10/2016 IMPORTE: 989,000.00
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: JULIO '2016 FECHA DE INICIO REAL: 10/10/2016
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA SEP '2016 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31/12/2016
 PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 31/12/2016

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Desarrollo Uruq y Presidencia Municipal

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

A. E.R. HOJA 3 DE 4.

[Handwritten signature]



2016 - 2020



2016 - 2020

29/09/2017.

Guerra Hernandez

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2016/FFIEM038001

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____



DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

Fernando Baltazar Monzalvo

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA O PROVEEDOR

2016 - 2020

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____

CARGO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____



RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

DE OPERACIÓN.

DEPENDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: Ignacio Lopez Alda

CARGO: Director Obra Publica
2016 - 2020

FOR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Tomas Lopez Alda

CARGO: Delegado Municipal



RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: _____

CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Gloria Hernandez

CARGO: Vecinal

FOR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: José Glauco Martínez Hernández

CARGO: Servicio Procurador del D.F.

No. De Oficio de Comisión: DG1604-DEDA-C-2134/FI-SC-16479/2017

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 29-10-2017

DG1604-DEDA-C-2134/FI-SC-16479/2017

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

_____ NINGUNO _____

