



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.



2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 23 EJERCICIO: 2016 FONDO: FFIEM
 PROGRAMA: S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
 SUBPROGRAMA: 10.- CONCRETO HIDRAULICO 2016 - 2020
 PROYECTO: CONSTRUCCION
 NORMATIVA: _____
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FFIEM038001
 NO. DE BENEFICIARIOS: 1197



2016 - 2020

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
 MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.
 LOCALIDAD: BENITO JUAREZ

Gloria Hernandez
 29/08/2017

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SPDRYM-A-FFIEM/GI-2016-038-001 FECHA: 14 DE JULIO DE 2016
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

| | | |
|----------------|----|-------------------|
| TOTAL= | \$ | <u>989,000.00</u> |
| FEDERAL= | \$ | <u>989,000.00</u> |
| ESTATAL= | \$ | <u>-</u> |
| MUNICIPAL= | \$ | <u>-</u> |
| BENEFICIARIOS= | \$ | <u>-</u> |
| SALDO= | \$ | <u>-</u> |

| | |
|----|-------------------|
| \$ | <u>989,000.00</u> |
| \$ | <u>989,000.00</u> |
| \$ | <u>-</u> |
| \$ | <u>-</u> |
| \$ | <u>-</u> |
| \$ | <u>-</u> |
| \$ | <u>-</u> |



[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FFIEM038001

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,230.96 |
| EXCAVACION EN CORTE EN CAJA CON MAQ. | M3 | 246.19 |
| ACARREOS 1ER KM | M3 | 246.19 |
| ACARREOS KMSUBSECUENTES | M3/KM | 492.38 |
| RECOMPACTACION EN LA SUB-RASANTE | M3 | 246.19 |
| ACARREO DE MAT PRODUC DE EXCAVACION 1ER KM | M3 | 246.19 |
| ACARREO DE MAT PROD DE EXCAVACION KMSUBSECUENTE | M3/KM | 4,923.84 |
| OPERACION DE MEXCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES | M3 | 246.19 |
| AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION | M3 | 246.19 |
| SOBREACARREO DEL AGUA 246.19 M3/KM, | M3/KM | 246.19 |
| PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP | M2 | 1,230.96 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS: TRAZO Y NIVELACION | M2 | 367.80 |
| EXCAVACION A MANO EN CEPA | M3 | 14.71 |
| GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 367.80 ML, | ML | 367.80 |
| LOSAS PARA BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM ESP | M2 | 316.63 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA | PZA | 1.00 |



2016 - 2020

Gloria Hernandez

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--------|----------|
| TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,427.27 |
| EXCAVACION EN CORTE EN CAJA CON MAQ. | M3 | 285.45 |
| ACARREOS 1ER KM | M3 | 285.45 |
| ACARREOS KMSUBSECUENTES | M3/KM | 570.90 |
| RECOMPACTACION EN LA SUB-RASANTE | M3 | 285.45 |
| ACARREO DE MAT PRODUC DE EXCAVACION 1ER KM | M3 | - |
| ACARREO DE MAT PROD DE EXCAVACION KMSUBSECUENTE | M3/KM | - |
| OPERACION DE MEXCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES | M3 | - |
| AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION | M3 | 285.45 |
| SOBREACARREO DEL AGUA 246.19 M3/KM, | M3/KM | 285.45 |
| PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP | M2 | 1,427.27 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS: TRAZO Y NIVELACION | M2 | 101.17 |
| EXCAVACION A MANO EN CEPA | M3 | 20.23 |
| GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 367.80 ML, | ML | 505.84 |
| LOSAS PARA BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM ESP | M2 | - |
| RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 MS EN PROMEDIO) | PZA | 4.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA | PZA | 1.00 |



2016 - 2020

29/08/2017.

Tomás López Hdez

00 400

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (). CONVENIO: ().
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA: ().
 EJECUTORA: DESARROLLO E INGENIERIA URMAQ, S.A. DE C.V.
 NO. DE CONTRATO MMCH-FFIEM-INV53-CTO-089-16 FECHA: 06/10/2016 IMPORTE: 989,000.00
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: JULIO '2016 FECHA DE INICIO REAL: 10/10/2016
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA SEP '2016 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31/12/2016
 PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 31/12/2016

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Desarrollo Municipal y Presidencia Municipal

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

A. E-R. HOJA 3 DE 4.

[Handwritten signature]



2016 - 2020



2016 - 2020

29/08/2017.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2016/FFIEM038001

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____


DEPENDENCIA EJECUTORA.
Fernando Baltazar Monzalvo
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA O PROVEEDOR
2016 - 2020
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____


RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE OPERACIÓN.
FIRMA Y SELLO: _____
DEPENDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: Miguel Ángel López Alda
CARGO: Director de Obras Publicas
2016 - 2020
POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)
FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: Tomas Lopez
CARGO: Delegado Municipal


RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
FIRMA Y/O SELLO: Gloria
NOMBRE: Gloria Hernandez
CARGO: Vocal

POR LA UDRE REGION NO. _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: José Guadalupe Martínez Hernández
CARGO: Servicios Probatorios D.F. 501
No. De Oficio de Comisión: DGUBA-DEDA-C-2174/FI-SC-16477/2017
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 29-10-2017

José Guadalupe Martínez Hernández
DGUBA-DEDA-C-
2175/FI-SC-1647
12017.

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

