



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

29/08/2017

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 11:00 HRS., DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 28 EJERCICIO: 2016 FONDO: ISRTA

PROGRAMA: S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10.- CONCRETO HIDRAULICO 2016 - 2020


PROYECTO: CONSTRUCCION

NORMATIVA: _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/ISRTA038001

NO. DE BENEFICIARIOS: 200



M. Concepcion...

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.

MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ



2016 - 2020

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SPDRYM-A-ISRTA/GI-2016-038-001 FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2016

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	<u>259,057.16</u>
FEDERAL=	\$	<u>-</u>
ESTATAL=	\$	<u>-</u>
MUNICIPAL=	\$	<u>259,057.16</u>
BENEFICIARIOS=	\$	<u>-</u>
SALDO=	\$	<u>-</u>

\$	<u>259,057.16</u>
\$	<u>-</u>
\$	<u>-</u>
\$	<u>259,057.16</u>
\$	<u>-</u>
\$	<u>-</u>
\$	<u>-</u>



M. Concepcion...

[Handwritten Signature]

Tomas

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2016/ISRTA038001

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION	M2	328.16
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA	M3	65.63
D) PARA CUALQUIER DISTANCIA MATERIALES SUBRASANTE 1) PRIMER KILOMETRO	M3	65.63
2) KMS SUBSECUENTES	M3/KM	131.26
RECOMPACTACIONES A) DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES 1) PARA 90 %	M3	65.63
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION 65.63 M3,	M3	65.63
SOBREACARREO DE LOS MAT PRODUC. DE LAS EXCAVACIONES	M3/KM	65.63
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP	M2	328.16
GUARNICIONES: TRAZO Y NIVELACION	M2	20.94
EXCAVACION A MANO EN CEPAS	M3	4.19
GUARNICIONES DE CONCRETO HCO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2	ML	104.70
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO	ML	696.54
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 1.00 PZA,	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA 1.00 PZA.	PZA	1.00



6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION	M2	328.16
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA	M3	65.63
D) PARA CUALQUIER DISTANCIA MATERIALES SUBRASANTE 1) PRIMER KILOMETRO	M3	65.63
2) KMS SUBSECUENTES	M3/KM	131.26
RECOMPACTACIONES A) DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES 1) PARA 90 %	M3	65.63
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION 65.63 M3,	M3	65.63
SOBREACARREO DE LOS MAT PRODUC. DE LAS EXCAVACIONES	M3/KM	65.63
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM ESP	M2	328.16
GUARNICIONES: TRAZO Y NIVELACION	M2	20.94
EXCAVACION A MANO EN CEPAS	M3	4.19
GUARNICIONES DE CONCRETO HCO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2	ML	104.70
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO	ML	
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 1.00 PZA,	PZA	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA 1.00 PZA.	PZA	

[Handwritten signature]

Tomas Lopez



[Handwritten signature]

M. LON...

[Handwritten notes and signatures]

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (X). CONVENIO: ().
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA: ().
 EJECUTORA: DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE S.A. DE C.V.
 NO. DE CONTRATO MMCH-ISRTA-ADJ58-CTO-073-16 FECHA: 16/12/2016 IMPORTE: \$ 259,057.16
 NO. DE CONVENIO: ----- FECHA: ----- IMPORTE: -----
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: JULIO '2016 FECHA DE INICIO REAL: 16/12/2016
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA SEP '2016 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31/12/2016
 PRÓRROGAS: ----- FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 31/12/2016

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DELEGADO MUNICIPAL y PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

A. E.-R. HOJA 3 DE 4.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
M. Concepción

[Handwritten signature]
29/08/2017

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/ISRTA038001

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____



DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: HERNANDO BALTAZAR MONZALVO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2016 - 2020
CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____

CARGO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Luis Javier Martínez Hernández

CARGO: Servicios Profesionales DGI/CA

No. De Oficio de Comisión: DGI/CA-DECON-C-2174/F


FECHA DE FIRMA DE ACTA: 29-11-2017

29/08/2017
DGI/CA-DECON-C-
2174/F-SC-16479/2017

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

_____ NINGUNA. _____



RECIBE ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARGO: Miguel Ángel López Adz
Director de Obras Públicas
2016 - 2020

FOR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: José López

CARGO: Delegado Municipal



RECIBE FOR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: José López E.

CARGO: _____

RECIBE FOR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: M. Concepción Hdz Neza

CARGO: Tesorería

FOR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____