

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016


Nº 001


NOTA DE APERTURA:


EN RELACIÓN A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE "MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA)", UBICADA EN LA COLONIA "BENITO JUÁREZ", DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, ESTADO DE HIDALGO, SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DETERMINADO, PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA NO. MMCH-ISRTH-ADJ58-073-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DESARROLLO CARRETEROS HIDALGUINENSE S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. NESTOR JAVIER GARCÍA MESA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA".


DATOS GENERALES POR EL "MUNICIPIO", TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO C.P. 42120 EN EL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO HIDALGO, TELÉFONO 017717150994. POR EL "CONTRATISTA" TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ No. EXT. MANZANA 1, LOTES, No. INT. 3, EN LA COLONIA "AVILA CAMACHO", EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42182, TELÉFONO 771 2965859, CEL. 771-2197381.


DATOS GENERALES DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR ESTA BITÁCORA DE OBRA.


ARQ. CARLOS RAMÍREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA


T.C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
IRIGORYEN
RESIDENTE DE OBRA.


ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES.


ELABORADA POR EL SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCIÓN


RECIBIDA POR EL
RESIDENTE DE OBRA,

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016

CONTINUACIÓN
Nº 001

DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO: No. de CONTRATO MCH-ISRTA-ADJSA-C70-073-16

La PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HIDALGO, ES LA DEPENDENCIA, QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUPERVISARÁ LA OBRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA COLONIA BARRIO JUÍPEZ, DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO.

No. de CONTRATO MCH-ISRTA-ADJSA-C70-073-16
A CARGO DEL CONTRATISTA "DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE S.A. DE C.V."

CLASE DE LA OBRA:

OF. DE VANDACIÓN SFDR/VM-A-ISRTA-2016-038-001
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2016

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 259,059.16 CON IVA
(DOSIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 16 DÍAS NATURALES.
- FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2016
- FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- A SOLICIDAD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" NO HABRÁ ANTICIPO.

ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES Y BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000M ² ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE M.O, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M ²	328.16
02	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CALA CON MAQUINARIA TIPO II, EN SUPERFICIES MENORES A 1,000 M ² , INCLUYE ACERCIAMIENTO, BARREROLAJE Y AFINE DE LOS ORIBS.	M ³	65-63
03	Para cualquier distancia de materiales se presta de BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO CON FOTO: 1) PARA EL PRIMER LÍM.		

Elaboró: ARQ. CARLOS RAMÍREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Recibió: T.C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016

CONTINUACIÓN
N° 001

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
04	02) PARA LOS KM. SUBSOLANES	M ³ /KM	131.26
TERRACERIAS			
05	009 F03 RECOMPACTACIONES A) ESCARIFICADO, DISSECCADO, ACAMELLONADO POR LAS PARTES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD Y SUPERIORIDAD Y COMPACTACIÓN 1) 90%.	M ³	65.63
06	006-E-04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M ³	65.63
07	009-02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES ADICIONALES AJUSTO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, PERILES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCANONES, DESPAINES, PRESILLAS DE BANCOS, DE BOMBES, CAÑALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES; E) PARA CONTENER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M ³ /KM	65.63
PAVIMENTOS			
08	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC = 200kg/cm ² DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, RAYADO, ACABADO CON UNTRAZO EN PERIMETRO CUADROS 3X3MTS. CURADO APLICADO CON REPEROS A RAZÓN DE 1/2 LITRO X LITRO A UNA MANO, MALLA 6/6-10/10, INCLUYE ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMENTACIÓN A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DE CIMENTADO, ACEROS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS (P.U.O.T).	M ²	328.16
GUARNICIONES			
09	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M ² , ESTA BLOQUEO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M ²	20.94

ARQ. CARLOS RAMOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
PLAZA


 J. MIGUEL ÁNGEL
 RESIDENTE DE OBRA
 RECIBE

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 16 DIC / 2016

CONTINUACIÓN
N° 001

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	OCUPACIÓN A MANO EN CEPA, EN SECO INCLUYE AFINO DE TAJUELOS Y FONDOS, MATERIAL TIPO I, TODAS LAS ZONAS PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00m	M3	4.19
11	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERIZADO (P.C = 150/18) / cm ² DE SECCIÓN 15X20X40 cms, ACABADO CON VOLTADOR EN AMBAS AREAS, INCLUYE E LABORACIÓN DE CONCRETO, CUBIERTA METALICA EN AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, AFINADO, ACABADO DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y HERRAMIENTA (P.U. O.T.).	ML	104.70
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁNSITO EN GUARNICIONES. - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁNSITO MARCA COMEX (TUBE CUBRO-AF-GRIMAL) EN GUARNICIONES (0.35 m ² DE DESARROLLO), INCLUYE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	696.40
13	RENOVACIÓN DE FOSOS DE VISITA RENOVACIÓN DE FOSO DE VISITA (30 cms EN PROMEDIO) RETIRO DE BRICAL, AFANADO, ACABADO PUNTO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRICAL NUEVO CON TAPA, DESASOLVO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1
14	NOMENCLATURA DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIPAL INFORMATIVO DE 1.20 MTS X 2.00 MTS, A BASE DE LAMINA OX.18 CON PASTOS DE ANCHO DE 1 1/4 X 1/8, CON SE- PORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE DE ANCHO 1 1/8 X 1/8, ANCLADO AL PISO EXISTENTE Y 1.17 mts DE ALTEZA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PIRCA CON LOGOTIPO, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR (DERECHA, DANDO UN MARGEN DE 10 cms. A LOS EXTREMOS, EL DIAMETRO DEL LOGO TIPO SERA DE 54 X 62 cms., EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COCA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMERIO ANTICORROSIÓN, LOS DATOS DE LA MANIPAL Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, M.O. Y HERRAMIENTA Y FINITO.	PIEZA	1

ARQ. CARLOS GARCÍA BARRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
ELABORO

T.C. MIGUEL ANGEL ACUNA
RESIDENTE DE OBRA
RECIBO




BITÁCORA DE OBRA


(FECHA 16 DIC 2016)

CONTINUACIÓN
N° 001

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, ES UNA VIALIDAD URBANA CON TRÁNSITO INTENSO Y PESADO VEHICULAR, PEATONAL, QUE CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, DRENAJE Y LUZ) QUE SE ADMINISTRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS HABITANTES DE LA CALLE.

- LAS DESIGNACIONES DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL RESIDENTE DE OBRA, POR LA CONSTRUCTORA Y EL MUNICIPIO RESPECTIVAMENTE, QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE BITÁCORA SE AJUSTARÁN AL TÉRMINO DE LA OBRA.


ARQ. CARLOS RAMIREZ CANZOSA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


D.C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR VELASCO
RESIDENTE DE OBRA

ELABORADO

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016

N°002

No. DE CONTRATO MCH-ISRTA-ADJSE-073-16

NOTA DE VALIDACIÓN:

LOS HORARIOS PARA ASESORAR NOTAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO DE (8:00 A 13:00 HRS) DE LUNES A VIERNES Y DE 8:00 A 13:00 HRS, LOS SÁBADOS, MISMOS DÍAS Y HORARIOS PARA LA CONSULTA DE LA BITÁCORA.

EL PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR LA FIRMA DE NOTAS SERÁ DE 3 DÍAS, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE TENDRÁN POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO.

ASÍ MISMO SE ESTABLECE QUE (DE NINGUNA CAUSA SE MODIFICARÁN LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE PRESENTARSE UN CASO), SE ABRIRÁ UNA NOTA ACLARATORIA DE COMÚN ACUERDO.

LOS NÚMEROS GENERADORES SERÁN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA CADA 3 DÍAS (2 PERÍODOS POR SEMANA).

LAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, LA CUAL TENDRÁ UN PERÍODO DE 3 DÍAS PARA REVISAR Y AUTORIZAR O RECHAZAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA.

PARA TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE ESTABLECE QUE LA INTEGRACIÓN SE CONFORMARÁ DE:

- CARATULA RESUMEN
- CROQUIS DE APOYO
- 2 FOTOGRAFÍAS POR CONCEPTO DE TRABAJO EJECUTADO.

* LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL ARCHIVO DERIVADO DERIVADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL CUAL SE MANTENDRÁ DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN EN EL SITIO DE LA OBRA.

- EN EL CASO QUE SE PRESENTEN CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITARLO A LA SUPERVISIÓN EN FORMA OPORTUNA.

ARG. CARLOS RAMÍREZ BARRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
E LABORES

T.C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ IRIGORRY
RESIDENTE DE OBRA
RECIBE.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 DIC / 2016

N° 003

CON ESTA FECHA SE REALIZO EN FORMA OPORTUNA LA ENTREGA DEL LUGAR (TRAMO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO"), DONDE SE EJECUTA LA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO FIRMADO, OPORTUNAMENTE ENTRE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONTRATISTA, CON ESTE ACTO SE INICIA FORMALMENTE LOS TRABAJOS SIN REGISTRAR CONTRAT TIEMPOS QUE AFECTEN SU DESARROLLO.

ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
Elaboro

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIBAYEN
RESIDENTE DE OBRA
Reviso

16 / DIC / 2017
SE LE INFORMA A PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA, EL INICIO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES (LEONANTAMIENTO TOPOGRAFICO).

ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIBAYEN
RESIDENTE DE OBRA

17 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CORTE EN CASA CON MADURERA, INCLUYE (ACHELLANAMIENTO, ACARDO LIBRE, AFINE DE LOS CORTES, SE NOTIFICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIBAYEN
RESIDENTE DE OBRA

18 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE RECOMPACTACION Y APLICACION DE HUMEDAD AL MATERIAL ACHELLANADO PARA SU POSTERIOR TENDIDO, EL DIA DE HOY QUEDARON LOS TRABAJOS DE COMPACTACION CONCLUIDOS EN EL TRAMO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" Y SE REALIZA EL TRAZO PARA LAS COMUNICACIONES, SE NOTIFICA A PRESIDENCIA

ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIBAYEN
RESIDENTE DE OBRA

19 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE INICIA LA CONSTRUCCION DE COMUNICACIONES CON UNA PIZ = 150 kg/cm² CON CONCRETO PREMEZCLADO DE SECCION 15X20X100, CON CUBIERTA METALICA COLANDO 104.70 ML, QUEDANDO EL CONCEPTO CONCLUIDO.

ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIBAYEN
RESIDENTE DE OBRA



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / DIC / 2016

Nº 008

CON ESTA FECHA SE EJECUTA LA RENOVACIÓN DEL POZO DE VISITA DE PUES DE EFECTUAR LA COMPACTACIÓN DEL TRAMO A PAVIMENTAR, SE PROCEDE A RETIRAR EL BREAL EXISTENTE, REALIZAR EL DESARROLLO DEL POZO, RENOVARLO CON TABIQUE Y COLOCAR UNO NUEVO.

- DEPURADO DE GUARDACIONES, SE REALIZÓ LIMPIEZA, SE HIDRATÓ EL TRAMO, SE CUBRÓ, QUEDANDO EL TRAMO LISTO PARA RECIBIR CONCRETO. ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
- SE LE COMENTO AL SUPERVISOR QUE EL 21 / DIC / 2016, SE EMPICIA CON EL PAVIMENTO.

ARQ. CARLOS BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



T.C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA.

21 / DIC / 2016 009

SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA), EL TRAMO TIENE UNA LONGITUD DE 58.60 m y UN ANCHO DE 5.60 m, POR LO QUE SE PAVIMENTARÁ EN DOS CORREOS DE 2.80 DE ANCHO CADA, POSTERIORMENTE A LOS 3 DÍAS SE CERRARÁ PARA FORMAR PIEDRAS DE 3 X 2.80 m.

EL PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERIZADO TENDRÁ UNA PC = 200 kg / m³, CON UN ESPESOR DE 15 CM, ACABADO PULIDO, RAYADO, ACABADO CON VORTEADORES EN PERÍMETRO, REFORZADO CON MALLA G/A - 10/10.

SE PROCEDE AL TENDIDO DE MALLA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DEL CONCRETO, CULANDOSE UNA LANA DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 58 m x 2.80 DE ANCHO, PARA UN TOTAL DE 163 m².






ARQ. CARLOS RAMÍREZ BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

T.C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA.

22 / DIC / 2016 010

SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO VERIFICAR DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" SEGUNDA ETAPA, SE PROCEDE A DEPURAR, HACER LIMPIEZA Y TENDIDO DE MALLA EN EL TRAMO A COLAR, SE EFECTUO EL CERRADO DEL TRAMO CUANDO EL DIA ANTERIOR, EL DIA DE HOY SE COLO UN TOTAL DE 166 m² CON ESTO QUEDARÁN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANZANDO LAS METAS CONTRATADAS, DE AQUIRO A EXR F.C. QUE ESPECIFICA 328.16 m².

ARQ. CARLOS RAMÍREZ BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

T.C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 23 / DIC / 2016

Nº 001

<p>CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN COORDINACIONES (0.35M² DE DESARROLLO) EN 670.54 METROS LINEALES DE COORDINACIONES INCLUYE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" APLICACION DE CURADO AL PISO DE CONCRETO COLADO EL 22/12/2016, ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS EN OBRA POR EL SUPERVISOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA</p>
<p>ARQ. CARLOS RAMIREZ BAPTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</p> <p>26/ DIC / 2016</p>	<p>T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGORREN RESIDENTE DE OBRA</p> <p>012</p>
<p>CON ESTA FECHA SE EJECUTA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, COLOCACION DE LA MANIPARA ALUSIVA A LA OBRA, DE ESTO MANERA SE TERMINAN LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPAL DEL CHICO, HIDALGO.</p> <p>No. DE CONTRATO NMCH-ISRTA-ADJ 58-073-16.</p> <p>- SE LE NOTIFICO AL COMITE DE OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y A LA VEZ SE LES SOLICITO SU APOYO, PARA QUE LA CALLE ESTE CERRADA AL TRANSITO UERILLONAR DURANTE 28 DIAS PARA QUE EL SECADO Y FRAGUADO DEL CONCRETO APLICADO AL CANCHE SE REALICE, SE LE DIO AUNSO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUMPLIENDO EL CONTRATO FIRMADO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	
<p>ARQ. CARLOS RAMIREZ BAPTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</p>	<p>T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGORREN RESIDENTE DE OBRA</p>