

DHM PROYECTOS Y  
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
RFC: DFC1607293R1

OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CARRETERA  
CARBONERAS - CUEVA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE  
MINERAL DEL CHICO, EN EL ESTADO DE HIDALGO

UBICACIÓN: MINERAL DEL CHICO, HGO.  
CONTRATO No. MMCH-APDER-ADJ85-CTO-100-17

04 (FINIQUITO)

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ESTIMACION		
\$4,945,000.00		Del 19/06/2017 AL 19/09/2017		FINANCIERO		19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
		PERIODO DEL: 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		FISICO				
				100.00%				
PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	TOTAL ESTIMACION	AMORTIZACION ANTICIPO	1% O. B. S.	5 AL MILLAR INSP. OBRAS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
EST-01 DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2017	\$ 2,223,512.60	\$ 355,762.02	\$ 2,579,274.62	\$ 773,782.39	\$ 22,235.13	\$ 11,117.56	\$ 807,135.08	\$ 1,772,139.53
EST-02 DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017	\$ 967,673.12	\$ 154,827.70	\$ 1,122,500.82	\$ 336,750.25	\$ 9,676.73	\$ 4,838.37	\$ 351,265.35	\$ 771,235.48
EST-03 DEL 19 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 773,501.13	\$ 123,760.18	\$ 897,261.31	\$ 269,178.39	\$ 7,735.01	\$ 3,867.51	\$ 280,780.91	\$ 616,480.40
EST-04 DEL 03 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 298,244.18	\$ 47,719.07	\$ 345,963.25	\$ 103,788.97	\$ 2,982.44	\$ 1,491.22	\$ 108,262.63	\$ 237,700.62
<b>TOTALES</b>	\$ 4,262,931.03	\$ 682,068.97	\$ 4,945,000.00	\$ 1,483,500.00	\$ 42,629.34	\$ 1,597,443.97	\$ 3,397,556.03	
<b>SALDO</b>	\$0.00			<b>POR AMORTIZAR</b>	\$0.00			



CONTRATISTA: ELABORADO: V.O.B.O. SUPERVISOR DE OBRA EXTERNO INC. MANUEL MEJIA SILVA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE: SUPERVISOR DE OBRA EXTERNO INC. MANUEL MEJIA SILVA REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO:

2016 - 2020