

## GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

**INSTANCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 13:30 HRS., DEL DÍA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

**2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:**

RAMO: 22 EJERCICIO: 2017 FONDO: FOFIN  
 PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES  
 PROYECTO: CONSTRUCCION  
 NORMATIVA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A TEPOZANES  
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FOFIN-00200  
 NO. DE BENEFICIARIOS: 500



**3.- LOCALIZACIÓN:**

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.  
 MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.  
 LOCALIDAD: CARBONERAS TEPOZANES

**4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-A-FOFIN/GI-2017-6038-00138 FECHA: 02 DE MAYO DE 2017  
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>6,000,000.00</u>	\$ <u>6,000,000.00</u>
FEDERAL=	\$ <u>6,000,000.00</u>	\$ <u>6,000,000.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>
SALDO=	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>



A. E. R. HOJA 1 DE 4  
2017/12/20

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A TEPOZANES

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2017/FOFIN-00200

**5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS** (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB-RASANTE. 2) EN MATERIAL B	M3	1,679.89
3) EN MATERIAL C	M3	88.42
SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, 1) PARA LOS PRIMEROS 500 MT.	M3	2,298.79
EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: 2) EN MATERIAL B	M3	438.40
SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	569.92
2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.(1 KM.)	M3/K	
RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, 2) PARA 95%	M3	
RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2) PARA 95%	M3	
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: A) DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES EXISTENTES: 2) PARA 95%	M3*	
AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION	M3	
E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3/K	
OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO A) COMPACTADO AL 95%	M3	201,605.80/20
ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES, 1) PRIMER KILOMETRO.	M3	1,308.50
2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES	M3/K	69,244.50
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	M3	301.50
ACARREOS DEL AGUA PARA COMPACTACION	M3/K	2,110.50
EXCAVACION PARA CONTRACUNETAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION A MANO, EN SECO: 1) EN MATERIAL A	M3	402.00
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR	M2	1,340.00
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO	M2	6,700.00
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL	M	90.00
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL	M	1,500.00
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00



*[Handwritten signatures and initials]*

**6.- METAS EJECUTADAS** (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB-RASANTE. 2) EN MATERIAL B	M3	1,679.89
3) EN MATERIAL C	M3	88.42
SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, 1) PARA LOS PRIMEROS 500 MT.	M3	2,298.79
EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: 2) EN MATERIAL B	M3	438.40
SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	569.92
2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.(1 KM.)	M3/K	138.84
RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, 2) PARA 95%	M3	340.00
RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2) PARA 95%	M3	670.00
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: A) DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES EXISTENTES: 2) PARA 95%	M3	1,340.00



*[Handwritten signature]*  
2016/2017

015 - 2020



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A TEPOZANES

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2017/FOFIN-00200

AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN	M3	402.00
E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	M3/K	2,814.00
OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO A) COMPACTADO AL 95%	M3	1,005.00
ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES, 1) PRMER KILOMETRO.	M3	1,306.50
2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES	M3/K	69,244.50
AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	301.50
ACARREOS DEL AGUA PARA COMPACTACION	M3/K	2,110.50
EXCAVACIÓN PARA CONTRACUNETAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION A MANO, EN SECO: 1) EN MATERIAL A	M3	402.00
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR	M2	
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO		
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL		
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL		
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA	PZA	



2016 - 2020

**7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ) COMITÉ: ( ) CONTRATO: ( X ) CONVENIO: ( )  
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: ( X ) INV. RESTRING.: ( ) LICITACIÓN PUBLICA: ( )  
 EJECUTORA: DHM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV  
 NO. DE CONTRATO MMCH-FOFIN-AQJ83-CTO-098-17 FECHA: 16/05/2017 IMPORTE: 6,000,000.00  
 NO. DE CONVENIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ IMPORTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 01-may-17 FECHA DE INICIO REAL: 19/06/2017  
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 01-ago-17 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/09/2017  
 PRÓRROGAS: \_\_\_\_\_ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 20/09/2017

**8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Miguel Ángel López Hernández  
 QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 16:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.



20/09/2017

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A TEPOZANES  
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FOFIN-00200

**9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.**

ENTREGA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: PRESENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: [Scribble]  
ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.  
NOMBRE DEL ENCARGADO: FERNANDO BALTAZAR MONZALVO  
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2016 - 2020

CONTRATISTA O PROVEEDOR  
NOMBRE: Ing. Alejandro Salinas Ayatilla  
CARGO: Superintendente

FOR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: [Scribble]

NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: [Scribble]

RECIBE  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE  
DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO: [Scribble]  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: Miguel Ángel Lopez  
CARGO: Director de obras públicas

FOR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD)  
FIRMA Y SELLO: [Scribble]  
NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: [Scribble]

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA  
FIRMA Y SELLO: [Scribble]  
NOMBRE: Maria Elena Lande Vallada  
CARGO: [Scribble]

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA  
FIRMA Y SELLO: [Scribble]  
NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: Tesoro

FOR LA UDRE REGION NO.       

NOMBRE: [Scribble]  
CARGO: [Scribble]

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ABG. JOAN GABRIEL PEREZ AVERRÉO  
CARGO: SERVICIOS PROFESIONALES  
No. De Oficio de Comisión: DEIYOA-DEPOA-C-2900/F:SC-21910/2017  
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 20-DIC-2017

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:  
N I N G U N A