


GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HGO.

1.- SIENDO LAS 1:00 HRS., DEL DÍA 23 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.



2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2017 FONDO: FAISM
 PROGRAMA: S31.- ELECTRIFICACION
 SUBPROGRAMA: 20.- ZONA RURAL
 PROYECTO: _____
 NORMATIVA: _____
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: EQUIPAMIENTO DE PLANTA SOLAR A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM038022
 NO. DE BENEFICIARIOS: 4

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XV ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
 MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HGO.
 LOCALIDAD: EL JASPE COMUNIDAD _____



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2017-038-011 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	<u>85,600.00</u>
FEDERAL=	\$	_____
ESTATAL=	\$	_____
MUNICIPAL=	\$	<u>85,600.00</u>
BENEFICIARIOS=	\$	<u>-</u>
SALDO=	\$	<u>-</u>

\$	<u>85,600.00</u>
\$	_____
\$	_____
\$	<u>85,600.00</u>
\$	_____
\$	_____



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: EQUIPAMIENTO DE PLANTA SOLAR A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM038022

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO UNIFAMILIAR TIPO ESTANDAR	PZA	4.00
MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO UNIFAMILIAR TIPO ESTANDAR	PZA	4.00
MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (X). COMITÉ: (). CONTRATO: (CONVENIO).
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA ().
EJECUTORA: GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TREC SA DE CV
NO. DE CONTRATO: MMCH-FAISM-ADJ94-CTO-109-17 FECHA: 11/09/2017 IMPORTE: 2016 - 2020
NO. DE CONVENIO: ----- FECHA: ----- IMPORTE: -----
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 11-sep-17 FECHA DE INICIO REAL: 11/09/2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 15-sep-17 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 15/09/2017
PRÓRROGAS: ----- FECHA DE CIERRE DE BANCOS: 15/09/2017

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Beneficiarios

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO A LAS 2:10 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN 16 - 2020 ESTA INTERVINIERON.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : EQUIPAMIENTO DE PLANTA SOLAR A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2017/FAISM038022

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE :

DEPENDENCIA: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____



AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: S. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2016 - 2020

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____

CARGO: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ING. FELICITAS ZACATEMCO GONZALEZ.

CARGO: INSPECTOR

No. De Oficio de Comisión: SGI/VOA-DEROA-C-2076/2017.

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 23-NOV-17.

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:



RECIBE
ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: Iguel Angel Lopez Hernández
CARGO: Director de Obras Públicas
2016



(AUTORIDAD LOCAL).

Perez Lazcano
Delegado

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Elvira Pérez Hernández

CARGO: Tesorera

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Ruben Jimenez Perez

CARGO: Secretario de Comité

FOR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____