

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HGO.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HGO.	TÍTULO: RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)	HOJA 1
--	--	--	------------------

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO RIO DEL MILAGRO LLANO DE LOS AJOS. UBICACIÓN: MINERAL DEL CHICO CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GYGGG S.A DE C.V. No. DE ESTIMACION: 1 (UNO FINIQUITO) PERIODO DE ESTIMACION : DEL 02 DE JULIO AL 02 DE OCTUBRE DE 2018	No. de Control: No de CONTRATO: MMCH-FOFIN II-INV006-CTO-006-18 IMPORTE DE CONTRATO: \$1,000,000.00 No. DE AMPLIACION:	No. DE CONTROL: FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2018 FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DEL 2018 FECHA DE TERMINO: 02 DE OCTUBRE DEL 2108 AVANCE FINANCIERO: 100.00%
--	---	---

RESUMEN DE ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACION	No. DE FACTURA	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	AMORTIZACION SIN IVA	IVA DE AMORTIZACION	TOTAL DE AMORTIZACION	RETENCIONES	PAGO LIQUIDO
EST. 1 (UNO)		\$ 862,068.97	\$137,931.03	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$994,827.59
				TOTALES	1,000,000.00	-	-	5,172.41	994,827.59

ANTICIPOS	
ANTICIPO TOTAL:	\$ 0.00
EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00

IMPORTES (CON IVA)	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,000,000.00
MONTO DE ESTA ESTIMACION:	\$ 1,000,000.00
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 0.00
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$ 1,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	\$ 0.00

ANALISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACION

IMPORTE DE ESTIMACION	\$	862,068.97
IVA	\$	137,931.03
SUMA	\$	1,000,000.00
DEDUCCIONES:		
1 Al Millar ORGANO TECNICO DE FIZCALIZACION.	\$	862.07
5 AL MILLAR ART. 191 DE LEY FEDERAL DE DERECHOS.	\$	4,310.34
Amortización de 30% de anticipo	\$	0.00
SUMA DE DEDUCCIONES INCLUYE AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	5,172.41

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GYGGG S.A DE C.V.

SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

CARLOS GARRIDO GARCIA

A PAGAR EN ESTA ESTIMACION:


994,827.59

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ.




2016 - 2020



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HGO.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMITLAN DE JUAREZ HGO.			TÍTULO: ESTIMACIÓN DE OBRA				REVISIÓN 1	ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)	
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO RIO DEL MILAGRO LLANO DE LOS AJOS.			No. DE CONTRATO: MMCH-FOFIN II-INV006-CTO-006-18		FECHA:		28 DE AGOSTO DEL 2018		
UBICACIÓN: MINERAL DEL CHICO			PERIODO:		0				
COLONIA: EL PUENTE			LUGAR:		MINERAL DEL CHICO				
CONCEPTO			CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN			
PRELIMINARES									
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1225.90	1225.90	0.00	1225.90	\$ 3.25	\$ 3,984.18	
ABANILERIA									
D010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	239.05	239.05	0.00	239.05	\$ 425.55	\$ 101,727.73	
10119	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3/KM	183.89	183.89	0.00	183.89	\$ 2016.25	\$ 2,988.21	
10120	2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/KM	551.66	551.66	0.00	551.66	\$ 7.75	\$ 4,275.37	
PC003	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLICADO CON ASPERSOR, A RAZON DE 4 M2/LT A UNA MANO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	1225.90	1225.90	0.00	1225.90	\$ 607.91	\$ 745,236.87	
							ACUMULADO HATA ESTA HOJA:		
							\$ 858,212.36		
 POR LA CONTRATISTA CARLOS OSORIO GARCIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION			 POR LA DEPENDENCIA ING. MICHEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			 TEC. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO RESIDENTE DE OBRA			



2016 - 2020



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL
CHICO HGO.**



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMITLAN DE JUAREZ HGO.			TÍTULO: ESTIMACIÓN DE OBRA				REVISIÓN 1	ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO RIO DEL MILAGRO LLANO DE LOS AJOS.			No. DE CONTRATO: MMCH-FOFIN II-INV006-CTO-006-18		FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2018			
UBICACIÓN: MINERAL DEL CHICO			PERIODO: 0					
COLONIA: EL PUENTE			LUGAR: MINERAL DEL CHICO					
CONCEPTO			CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN		
COMPLEMENTARIOS								
M0001	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL. MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,856.61	\$ 3,856.61
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA =							\$	3,856.61
TOTAL=							\$	3,856.61
SUBTOTAL CONTRATADO			\$862,068.97		SUBTOTAL ESTIMADO		\$862,068.97	
IVA:			\$137,931.03		IVA:		\$137,931.03	
TOTAL CONTRATADO			\$1,000,000.00		TOTAL ESTIMADO		\$1,000,000.00	
DIFERENCIA							\$0.00	
IVA:							\$0.00	
TOTAL POR ESTIMAR							\$0.00	
POR LA CONTRATISTA CARLOS GAMBOA BARZA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN			POR LA DEPENDENCIA ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			POR LA DEPENDENCIA TEG. OSCAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ RESIDENTE DE OBRA		

