

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 05 / 1 / Diciembre / 2016

001

OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS**

Nº. DE OBRA Y/O ACCION: **2016/FAISM038024**

UBICACIÓN: **LA PRESA**

LOCALIDAD: **LA PRESA**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**

Nota: #1

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de la obra denominada "Construcción de 3 Cuartos dormitorios" aprobada mediante el oficio N° SDOP.YM-V-FAISM/2016-008-001 de fecha, 7 de Noviembre de 2016, con esta información:

autorizada de \$ 80,394.85 para superar las siguientes partidas:

- Trazo y Nivelación del terreno 12.320m²
- Despejar a mano hasta 30 cm. con material II. 12.320m²
- Relleno compactado con pisón de mano 2.5m²
- Excavación a mano en seco en seco 10.40m²
- Plantilla de concreto P'c=200 kg/cm³ de 5 cm de espesor 2.020m²
- Capota de concreto P'c=150 kg/cm³ recortado con arnes de 10x5 13.460m²
- Firme de concreto P'c=200 kg/cm³ de 10 cm de espesor 13.460m²
- Acero para refuerzo en cimentación, de diámetro N°3 9.470kg
- Muro de bloque Maciza de concreto 14x20x40 cm 28.390m²
- Suministro y habilitada con arnes mano C. 9.16 m²
- Concreto P'c=200 kg/cm³ en estructura y base 5.210m²
- Capota de concreto P'c=150 kg/cm³ recortado con arnes 10x5 13.460m²
- Cimentación de concreto recortado con arnes 13.460m²
- Acero de refuerzo en estructura Diámetro N°3 119.310kg
- Concreto P'c=200 kg/cm³ en estructura y base 1.530m²

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 05 de Diciembre 2016

002

OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS**

No. DE OBRA Y/O ACCION: **2016/FAISM038021**

UBICACIÓN: **LA PRESA**


LOCALIDAD: **LA PRESA**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**

- Salda por concepto mano Pusa: 2.00 Sol.
- Suministro y colocación de luminaria adecuada: 1 Pz.
- Suministro y colocación de puertas a base de per.P. tubular: 1.960m²
- Suministro e instalación de ventanas de Pisco y per.P. tubular: 1.2m²
- Suministro y colocación de mamparas: 1 Pz.

Es un postulado de tener que las metas mencionadas, Sac por cada cuarto dormitorio. Se da inicio a los trabajos de Mejoramiento de suelo para recibir la cimentación.

Por presidencia Municipal



T.C. Oscar Rodríguez Manzano


Supervisor de obra

Nota: # 2

12 Diciembre - 2016

Con esta fecha se visita la obra y se observan las cimentaciones hechas. En algunos casos se midieron la Cimentaciones (con campo empastado) de acuerdo a las necesidades del terreno, al igual que las medidas del proyecto, al mismo tiempo se abscuen algunas mamparas hechas en base de block Macizo de concreto acortado con mortero.

Por presidencia Municipal



T.C. Oscar Rodríguez Manzano

Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 20 1 Diciembre 2016

003

OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS**

Nº. DE OBRA Y/O ACCION: **2016/FAISM038021**

UBICACIÓN: **LA PRESA**

LOCALIDAD: **LA PRESA**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**

Nota: # 3

Con esta fecha se visitan las diferentes obras de cuartos dormitorios para verificar los trabajos pendientes para el colado de losa nueva. Se observan los pimientos armados con varilla del N° 3 (Ø 20.00 mm) ambas salidas, al igual que la preparación de las electricas, por ultimo se deja la indicación de colocar la losa por las maestras con agua.

Por presidencia municipal

J.C. Oscar Rodriguez Mena
Supervisor de obra

Nota: # 4

31 - Diciembre - 2016

Con esta fecha se hace un recorrido por las diferentes obras de cuartos dormitorios para verificar los trabajos que se han concluido como hicieron las electricas y colocación de manpasas, en forma final, y en el momento se están ejecutando los trabajos de limpieza general, la cual se terminara hasta que según la Placerista, por lo tanto se han suspendido las obras y solo se programara la entrega a recepción correspondiente.

Se cierra la presente bitácora.

Por presidencia Municipal

J.C. Oscar Rodriguez Mena
Supervisor de obra