

28 / Diciembre / 2016


01

Nota de apertura de bitacora con fecha 28/DIC/2016 correspondiente a la obra: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanías, cabecera municipal Mineral del Chico, Hgo. Que se ejecuta bajo el amparo del contrato No. MMCH-FOFVR - ADJ59-CTO-074-16, adjudicado a la empresa Nayeli Vargas Hernandez, con un importe de \$ 319,094.12 con IVA incluido.


El plazo de ejecución de este contrato comprende del 28 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

Los responsables que podran firmar la presente bitacora serán:

- Residente de obra: T.C. Roberto Arteaga Salas
- Superintendente de obra: Ing. Lazaro Delgadillo González



Ing. Lazaro Delgadillo González



T.C. Roberto Arteaga Salas

20 / Diciembre / 2016

02

Nota: 02

Obras: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanos.

Ubicación: Cabecera Municipal, Mineral del Chico, Hgo.

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes a la obra: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanos, Realizando los siguientes trabajos:

- Desmontaje de muebles sanitarios
- Retiro de mamparas en sanitarios
- Retiro de la instalación eléctrica

• Retiro de puertas  
• De igual manera se hizo la demolición de firmes existentes, demolición de muros, columnas y cadenas de desplante.

• Se comenzaron los trabajos referentes a cimentación como lasen: Excavación para cimentación, Habilitación de acero para contratraves, Zapatas corridas, castillos, cadena de cerramiento.

Ing. Lazaro Delgado Gonzalez

I.C. Roberto Arteaga Salas

29/Diciembre/2016

03

Nota: 03


Obra: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanías

Ubicación: Cabecera Municipal, Mineral del Chico, Hgo.

Con esta fecha se informa a supervisión se realizó el colado de la cimentación como lo son contratados, zapatas corridas, de igual manera se levantaron muros de block y se habilitaron cadenas de cerramiento, se comenzó a habilitar cimbra para la losa.



Ing. Lazaro Delgadillo González



T.C. Roberto Arceaga Salas

Fecha: 30/Diciembre/2016

Nota: 04

Obra: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanías.

Ubicación: Cabecera Municipal, Mineral del Chico, Hgo.

Con esta fecha se verifican los trabajos y avances de la obra, se terminaron los trabajos de habilitado de cimbra, se realizan los trabajos de armado de la losa para posteriormente hacer el colado de esta, de igual manera se siguen trabajando en aplomados de muros al igual que en las instalaciones Hidráulicas y sanitaria.

000187

31/Diciembre / 2016

64

Nota: 05

Obras: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanías  
 Ubicación: Cabecera municipal, Mineral del Chico, Hgo.

Con esta fecha se informa a supervisión se este trabajo en los acabados, tales como, Aplicación de pintura y vitrica en muros y plafones, Colocación de Loseta, colocación de azulejo en muros, así mismo como la colocación de muebles sanitarios, mamparas, Luminarias, Colocación de cancelería.



Ing. Lazaro Delgado Gonzalez



T.C. Roberto Arreaga Salas

Fecha: 31/Diciembre / 2016

Nota: 06

Obras: Rehabilitación de sanitarios en mercado de artesanías  
 Ubicación: Cabecera municipal, Mineral del Chico, Hgo.

Con esta fecha se realiza un recorrido a la obra ubicada en la cabecera municipal, Municipio de Mineral del Chico, en compañía del superintendente de construcción, el director de obras públicas del Municipio de Mineral del Chico y el residente de obra, revisando cada una de las actividades ejecutadas, y se observa que los trabajos fueron terminados al 100%.

000186

Con esta fecha se cierra la presente bitácora.