

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016


N° 001


NOTA DE APEERURA:


EN RELACION A LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE "MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA "BENITO JUAREZ", DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, ESTADO DE HIDALGO, SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DETERMINADO, PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PUBLICA NO. MMCH-ISRTA-ADJ50-073-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE - MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. NESTOR JAVIER ORTIZ MESA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA",


DATOS GENERALES POR EL MUNICIPIO, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA PLAZA PRINCIPAL SIN, COLONIA CENTRO C.P. 42120 EN EL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO HIDALGO, TELEFONO 017717150994. POR EL "CONTRATISTA" TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ No. EXT. MANZANA 1, LOTES, No. INT. 1, EN LA COLONIA "AVILA CAMACHO", EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42102, TELEFONO 7712965859, CEL 771-2197381.


DATOS GENERALES DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR ESTA BITACORA DE OBRA.


ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA


T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR
IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA.


ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES.


ELABORADA: POR EL SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION




RECIBIDA POR EL
RESIDENTE DE OBRA,

BITÁCORA DE OBRA

CONTINUACIÓN

FECHA 16 / DIC / 2016

N° 001



<p>DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO:</p> <p style="text-align: right;">No. de CONTRATO NMCH-ISRTA-ADJSS-CTO-073-16</p>			
<p>LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HIDALGO, ES LA DEPENDENCIA, QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUPERVISARÁ LA OBRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO.</p>			
<p>No. de CONTRATO NMCH-ISRTA-ADJSS-CTO-073-16 A CARGO DEL CONTRATISTA "DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE S.A. DE C.V.</p>			
<p>CLAVE DE LA OBRA:</p>			
<p>OF. DE VALIDACIÓN SPDRJM-A-ISRTA-2016-038-001. DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2016. IMPORTE DEL CONTRATO \$ 259,057.16 CON L.V.A. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.).</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 16 DIAS NATURALES. - FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2016 - FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" NO HABRÁ ANTICUPO. 			
<p>ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR</p>			
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y TRAVESAJES, PRIMERS 10,000.00M ² ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE M.O, EQUIPO, Y HERRAMIENTA MENOR.	M ²	328.16
02	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II, EN SUPERFICIES MENORES A 1,000 M ² , INCLUYE ACERQUE, ACOMODAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES.	M ³	65.63
03	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COM. FOTO: 1) PARA EL PRIMER LLM.		
<p style="text-align: center;"></p> <p>LABORO: ARO. CARLOS RAMIREZ BAUNISM SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p>		<p style="text-align: center;"></p> <p>RECIBO: T.C. MIGUEL ANGEL ACUÑA IRIGOYEN RESIDENTE DE OBRA</p>	

BITÁCORA DE OBRA

CONTINUACIÓN

FECHA 16 / DIC / 2016

N° 001

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
04	02) PARA LOS KM. SUBSECUENTES	M3/Km	131.26
TERRACERIAS			
05	009-F03 RECOMPACTACIONES A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR LAS PARTES DE LA PARTE SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN	M3	65.63
	1) 90%.		
06	086-E-04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	65.63
07	009-1.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES. Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DE DRENES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES; E) PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M3/Km	65.63
PAVIMENTO			
08	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FIC = 200kg/cm ² DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO CUADROS 3X3 MTS. CURADO APLICADO CON ASPERSOR A RAZÓN DE 4cm ² X LITRO A UNA MANO, MALLA 6/6-10/10, INCLUYE ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DECIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T).	M ²	328.16
GUARNICIONES			
09	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 m ² , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M ²	20.94
 ARQ. CARLOS BAUTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PLABORO		 TC MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOLEN RESIDENTE DE OBRA RECIBE	

BITÁCORA DE OBRA

CONTINUACIÓN

FECHA 16 DIC /2016

N° 001

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, EN SECO INCLUYE AFINCO DE TALUDES Y FONDOS, MATERIAL TIPO I, TODAS LAS ZONAS PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00m	M3	4.19
11	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO P/C = 150kg/cm ² DE SECCIÓN 15X20 X40 cms, ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METALICA EN AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DECIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.).	ML	104.70
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICIONES.	ML	696.40
	- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA CONEX (HOTE CLORADO-ALQUILDAL) EN GUARNICIONES (0.35 m ² DE DESARROLLO), INCLUYE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
13	RENOVIACIÓN DE POZOS DE VISITA RENOVIACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cms EN PROMEDIO), RETIRO DE BROCAL, AFLANADO, ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL NUEVO CON TAPA, DESASOLUE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pieza	1
14	NOMENCLATURA DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE 1.20 MTS X 2.00 MTS, A BASE DE LAMINA OTH-18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, CON SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE DE ANGULO 1 1/2 X 1/4, ANEGADO AL PISO 60 cms y 1.07 mts DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA CON LOGOTIPO, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR (DERECHA), DANDO UN MARGEN DE 10 cms A LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGO TIPO SERA DE 54 X 62 cms., EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESTIATE COLOR BLANCO COCA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA PLACA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, M.O. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pieza	1
	ARQ. CARLOS BAUTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN ELABORO	T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR RESIDENTE DE OBRA	RECIBO: 00 000

BITÁCORA DE OBRA


CONTINUACIÓN

FECHA 16 DIC /2016

N° 001

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ES UNA VIALIDAD URBANA CON TRÁNSITO INTENSO Y PESADO VEHICULAR, PEATONAL, QUE CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, DRENAJE Y LUZ) QUE SUMINISTRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS HABITANTES DE LA CALLE.

- LAS DESIGUALDADES DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL RESIDENTE DE OBRA, POR LA CONSTRUCTORA Y EL MUNICIPIO RESPECTIVAMENTE, QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE BITÁCORA SE AJUSTARAN AL TÉRMINO DE LA OBRA.


ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


P.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR VELASCO
RESIDENTE DE OBRA

ELABORADO

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / DIC / 2016

N°002

No. DE CONTRATO MHCH-ISRTA-ADJ58-073-16

NOTA DE VALIDACIÓN:

LOS HORARIOS PARA ASERTAR NOTAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO DE (8.00 A 18.00 HRS) DE LUNES A VIERNES Y DE 8.00 A 13.00 HRS. LOS SABADOS, MISMOS DIAS Y HORARIOS PARA LA CONSULTA DE LA BITÁCORA.

EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR LA FIRMA DE NOTAS SERA DE 3 DIAS, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE TENDRAN POR ACEPTADAS LAS NOTAS - UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO.

ASI MISMO SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE MODIFICARAN LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE PRESENTARSE UN CASO (CASOS), SE ABRIRA UNA NOTA ACLARATORIA, DE COMÚN ACUERDO.

LOS NÚMEROS GENERADORES SERAN PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA CADA 3 DIAS (2 PERIODOS POR SEMANA).


HAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, LA CUAL TENDRA UN PERIODO DE 3 DIAS PARA REVISAR Y AUTORIZAR O RECHAZAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA.


PARA TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE ESTABLECE QUE LA INTEGRACIÓN SE CONFORMARA DE:

- CARATULA RESUMEN
- CROQUIS DE APOYO
- 2 FOTOGRAFIAS POR CONCEPTO DE TRABAJO EJECUTADO

* LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NUMEROS GENERADORES DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN EL ARCHIVO DERIVADO DERIVADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL CUAL SE MANTENDRA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN EN EL SITIO DE LA OBRA.

- EN EL CASO QUE SE PRESENTEN CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITARLO A LA SUPERVISIÓN EN FORMA OPORTUNA.


ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
ELABORO


T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA
RECIBE.

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 16 DIC / 2016

Nº 003

CON ESTA FECHA SE REALIZO EN FORMA OPORTUNA LA ENTREGA DEL LUGAR (TRAMO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO"), DONDE SE EJECUTA LA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO FIRMADO, OPORTUNAMENTE ENTRE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONTRATISTA, CON ESTE ACTO SE INICIAN FORMALMENTE LOS TRABAJOS SIN REGISTRAR CONTRATIEMPOS QUE AFECTEN SU DESARROLLO.




ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
ELABORO




T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA
RECIBE

16 / DIC / 2017
SE LE INFORMA A PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA, EL INICIO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO).



ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA




T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA

17 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA INCLUYE (ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE, AFINE DE LOS CORTES, SE NOTIFICO A PRESIDENCIA MUNICIPAL




ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA

18 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE RECOMPACTACION Y APLICACION DE HUMEDAD AL MATERIAL ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR TENDIDO, EL DIA DE HOY QUEDARON LOS TRABAJOS DE COMPACTACION CONCLUIDOS EN EL TRAMO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" Y SE REALIZA EL TRAZO PARA LAS COMUNICACIONES, SE NOTIFICA A PRESIDENCIA




ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA

19 / DIC / 2016
CON ESTA FECHA SE INICIA LA CONSTRUCCION DE COMUNICACIONES CON UNA PIZ = 150 kg/cm² CON CONCRETO PREMEZCLADO DE SECCION 15X20X40CM CON CUBRA AL ETANICA NOTANDO 104.70 ML, QUEDANDO EL CONCEPTO CONCLUIDO.



ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
RESIDENTE DE OBRA

00 000


BITÁCORA DE OBRA


FECHA 20 DIC / 2016

N° 008

CON ESTA FECHA SE EJECUTA LA RENUELAÇÃO DEL POZO DE VISITA DESPUES DE EFECTUAR LA COMPACTACION DEL TRAMO A PAVIMENTAR, SE PROCEDE A RETIRAR EL BREAL EXISTENTE, REALIZAR EL DESAOLUE DEL POZO, RENUELA CON TABIQUE Y COLOCAR UNO NUEVO.

- DELIMBRADO DE GUARNICIONES, SE REALIZO LIMPIEZA, SE HIDRATO EL TRAMO, SE CIABRO, QUEDANDO EL TRAMO LISTO PARA RECIBIR CONCRETO. ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
- SE LE COMENTO AL SUPERVISOR QUE EL 21 / DIC / 2016, SE EMPIEZA CON EL PAVIMENTO.


 ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


 T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA.


21 / DIC / 2016


009

SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DEL ARROYO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA), EL TRAMO TIENE UNA LONGITUD DE 58.60 m y UN ANCHO DE 5.60 m, POR LO QUE SE PAVIMENTARA EN DOS CUERPOS DE 2.80 DE ANCHO C/U, POSTERIORMENTE A LOS 3 DIAS SE CORTARA PARA FORMAR PIEDRAS DE 3 X 2.80 m.

EL PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO TENDRA UNA FC = 200 kg / cm², CON UN ESPESOR DE 15 cm, ACABADO POLIDO, RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, REFORZADO CON MALLA 6/6 - 10/10.

SE PROCEDE AL TENDIDO DE MALLA Y POSTERIORMENTE APLICACION DEL CONCRETO, COLANDOSE UNA ALA DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 58 m X 2.80 DE ANCHO, PARA UN TOTAL DE 163 m².



 ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



 T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA.

22 / DIC / 2016

010

SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACION DEL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO", SEGUNDA ETAPA, SE PROCEDE A DELIMBRAR, HACER LIMPIEZA Y TENDIDO DE MALLA EN EL TRAMO A COLAR, SE EFECTUO EL CURADO DEL TRAMO COLADO EL DIA ANTERIOR, EL DIA DE HOY SE COLO UN TOTAL DE 166 m², CON ESTO QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION, ALCANZANDO LAS METAS CONTRATADAS, DE ACUERDO A EXP. TEC. QUE ESPECIFICA 328.16 m².


 ARQ. CARLOS RAMIREZ BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



 T.C. MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN
 RESIDENTE DE OBRA

00 008

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 23 / DIC / 2016

Nº 001

<p>CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICIONES (0.35M² DE DESARROLLO) EN 676.54 METROS LINEALES DE GUARNICIONES INCLUYE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO", APLICACIÓN DE CURADO AL PISO DE CONCRETO COLADO EL 22/ DIC / 2016, ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS EN OBRA POR EL SUPERVISOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.</p>	
<p>ARQ. CARLOS RAMIREZ BAPTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p> <p>26 / DIC / 2016</p>	<p>T.C. MIGUEL ANGE L AGUILAR IRIGOYEN RESIDENTE DE OBRA</p> <p style="text-align: right;">012</p>
<p>CON ESTA FECHA SE EJECUTA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA MAMPARA ALUSIVA A LA OBRA, DE ESTA MANERA SE TERMINAN LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA LA CALLE "MIGUEL HIDALGO" SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.</p> <p>No. DE CONTRATO MMCH-ISRTA-ADJ58-073-16.</p> <p>- SE LE NOTIFICO AL COMITE DE OBRA, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y A LA VEZ SE LES SOLICITO SU APOYO, PARA QUE LA CALLE ESTE CERRADA AL TRANSITO VEHICULAR DURANTE 28 DIAS PARA QUE EL SECAO Y FRAGUADO DEL CONCRETO APLICADO ALCANZE SU DUREZA, SE LE DIO AVISO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUMPLIENDO EL CONTRATO FIRMADO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	
<p>ARQ. CARLOS RAMIREZ BAPTISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>T.C. MIGUEL ANGE L AGUILAR IRIGOYEN RESIDENTE DE OBRA</p>