

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : DHM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MMCH-FOFINIII-ADJ020-CTO-20-18

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRES CRUCES - PEÑON,
CAPULA

LUGAR

ESTADO : HIDALGO

MUNICIPIO : MINERAL DEL CHICO

CALLE : TRES CRUCES CAPULA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR : SN

CÓDIGO POSTAL : 42125

COLONIA : CAPULA

PERIODO : DEL 15/10/18 AL 31/12/18

MONTO DEL CONTRATO : 4,310,344 83 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 25/10/18, 10:22 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Centro de Trabajo : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 7717150994

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : DHM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V

Domicilio : Calle : CALLE CAOBA No. Ext. 103 No. Int. N/A Ciudad: HIDALGO

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MMCH-FOFINII-ADJ020-CTO-20-18 Proyecto : FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Plazo : 75 Días naturales.

Fecha de Inicio : 15/10/18

Fecha de Término : 31/12/18

Monto : 4,310,344 83 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRES CRUCES - PEÑON, CAPULA

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE SALUD CAPULA

Latitud : 20.2193263333

Longitud : -98.7970615498

Calle : TRES CRUCES CAPULA

Número Interior : TRES CRUCES CAPULA

Número Exterior : SN

C.P. : 42125

Estado : HIDALGO

Municipio : MINERAL DEL CHICO

Colonia : CAPULA

Localidad : CAPULA

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre : ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle AHUEHUETE No. Ext. 105 No. Int. N/A Ciudad: HIDALGO

Teléfono :

Correo Electrónico : alexandro_123@hotmail.com

Residente

Nombre : OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO

Profesión : C

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle IGNACIO ZARAGOZA No. Ext. SN No. Int. SN Ciudad HIDALGO

Teléfono : 7150994

Correo Electrónico : contec739@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 1 día

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día 5 para el pago de las estimaciones que hubiera fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132 - Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores,
- II. Notas de Bitácora,
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad pruebas de laboratorio y fotografías,
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM - Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trata para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que regulara de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20 - Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de Impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 13/11/18, 03:11 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 15/10/2018 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA CUAL CONSTA DE: NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PROYECTO DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 20/12/18

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 13/11/18, 09:18 PM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 15/10/2018 EL RESIDENTE ESTATAL OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE TRES CRUCES CAPULA, NUM EXTERIOR: SN, NUM INTERIOR SN, COLONIA, CAPULA, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, ESTADO: HIDALGO, LOCALIDAD: CAPULA, C P: 42125 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 20/12/18

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 13/11/18, 03:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/10/2018 OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A TRABAJOS PRELIMINARES, Y DE TERRACERÍAS PARA MEJORAR LA SUPERFICIE QUE RECIBIRÁ LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, ESCARIFICADO, DISGREGADO, CORTE Y RE COMPACTACIÓN

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 13/11/18, 03:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 17/10/2018 OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE DA INICIO DE LOS TRABAJOS DE COLADO DE PLANTILLA, CON CONCRETO POBRE DE 5CM. DE ESPESOR, MUROS DE CONTENCIÓN CON PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO, DE ACUERDO AL PROYECTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 28/12/18, 09:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 10/11/2018 OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE. SE INFORMA QUE SE TIENE UN AVANCE EN PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM DEL 0+000.00 AL 0+900.00.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 28/12/18

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 29/12/18, 09:18 PM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS 10037 - 009-E.03 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS A) LATERALES: 1) DENTRO DE LA FAJA DE 20 M DE ANCHO: B) EN MATERIAL B

10119 - 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D)

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.

10120.- 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES (2 KM)

10065.- 009-F.04 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: E) DE AMPLIACIÓN DE LA CORONA ADICIONADA CON SUS CUÑAS DE SOBRECANCHO, EN TERRAPLENES EXISTENTES 1) PARA 85% 2) PARA 90%

LO ANTERIOR DERIVADO DE SE REQUIERE AMPLIAR LA SUBRASANTE, PARA OBTENER EL ANCHO DE ARROLLO DE 6.20 M, QUE ES LO QUE LA COMUNIDAD NOS SOLICITA YA QUE EL CAMINO ACTUAL ESTA MUY DETERIORADO Y TIENE UNA SOBRE EXCAVACIÓN EN LA CUNETÁ ACTUAL, POR LO QUE ES COMPLICADO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ARROYO, POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 29/12/18, 09:22 PM

Tipo de nota: AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y/O CANTIDADES ADICIONALES

Contenido

SE INFORMA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE CON NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 4/n DE FECHA 12/11/2018 SE AUTORIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SOLICITADA MEDIANTE EL DOCUMENTO 4/n.

RECIBIDO EL 12/11/2018, RELATIVO A 10037.- 009-E.03 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: A) LATERALES: 1) DENTRO DE LA FAJA DE 20 M DE ANCHO: B) EN MATERIAL B

10119 - 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D)

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.

10120.- 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES (2 KM)

10065.- 009-F.04 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: E) DE AMPLIACIÓN DE LA CORONA ADICIONADA CON SUS CUÑAS DE SOBRECANCHO, EN TERRAPLENES EXISTENTES 1) PARA 85% 2) PARA 90%

CON UN IMPORTE DE \$114,659.00 MXN

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:26 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 13/11/2018 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 13/11/2018, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE. CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:28 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 13/11/2018 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N° 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 13/11/2018.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:32 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/12/2018 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 01 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 13/11/2018, POR UN MONTO DE 4,010,850.43 CUATRO MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 43/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: CARATULA DE ESTIMACIÓN, RECIBO DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE ESTIMACIÓN, BOLETAS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, ALBUM FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:35 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 15/11/2018, LA ESTIMACIÓN N°. 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 13/11/2018 POR UN IMPORTE DE:
4,010,850.43 CUATRO MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 43/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 93.05 %
FINANCIERO: \$ 4,010,850.43 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 93.05 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)
Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:38 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 30/11/2018 OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS EN ESPECÍFICO A AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE SE OBSERVA UN AVANCE HASTA EL KM 1+064.00 DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM, SE SOLICITA LA COLOCACIÓN DE LA MAMPARA ASI COMO DE PRESENTAR SUS NÚMEROS GENERADORES PARA CONCILIAR MEDIDAS

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)
Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:42 PM
Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 13/12/2018 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, FINIQUITO, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 13/12/2018, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU VERIFICACIÓN

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:45 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 13/12/2018 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 FINIQUITO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 13/12/2018.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)
Firmada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:49 PM
Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 14/12/2018 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 02 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 13/12/2018, POR UN MONTO DE 289.684 40 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO 40/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN. CARATULA DE ESTIMACIÓN, RECIBO DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE ESTIMACIÓN, BOLETAS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, ALBUM FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:52 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

Firmada por ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 29/12/18, 09:56 PM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N° 541 DE FECHA 13/12/2018 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA.
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALEJANDRO SALINAS AYOTITLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE) 29/12/18

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 07/01/19, 11:37 AM

Tipo de nota: NOTA DE CIERRE DE LA BITÁCORA SIN NOTIFICACIÓN DE LA CONTRATISTA DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Contenido

CON FECHA 07/01/2019 SE LLEVA A CABO EL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y/O SERVICIOS QUE LA AMPARAN. ESTA BITÁCORA SE CIERRA UNILATERALMENTE POR NO SE CUENTA CON FECHA PARA RESEPCION DEBIDO A NO SE CUENTA CON FECHA PARA RESEPCION

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, Inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.