



AVANCES DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

MUNICIPIO : 038 MINERAL DEL CHICO

LOCALIDAD: LA ESTANZUELA
BARRIO, COLONIA, EJIDO :
FECHA DE TERMINACION DE OBRA : 31/12/2016

FECHA DE INICIO: 28/11/2016

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 31/12/2016

a) DE ACTIVIDADES

[illegible]

B) FINANCIERO

partida y/o concepto	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
01.-PI. CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA TENSION	\$51,698.18	\$51,698.18			
02.-P2 . CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION	\$54,994.12	\$54,994.12			
03.-P3 MAMPARA INFORMATIVA	\$3,326.93				
SUMA \$	110,019.23	\$106,692.30	\$0.00		

VO RO

REVISOR

ELABORATO

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

T.C. ROBERTO ARTEAGA SALAS
RESPONSABLE TECNICO

T.C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO
AUXILIAR DE OBRAS