

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID00170200902147	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE MELCHOR OCAMPO BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, EN EL ESTADO DE HIDALGO - 5468889	5468889	2017	\$ 2,500,000.00	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	\$ -		Metros Cuadrados	98.90	98.9	
HID00170200902148	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CARRETERA CARBONERAS-CUEVA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, EN EL ESTADO DE HIDALGO - 5469227	5469227	2017	\$ 5,000,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 2,579,275.00	\$ 2,579,275.00	\$ 2,579,275.00	\$ -		Metros Cuadrados	51.59	51.6	
HID00170300922075	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CASAS BLANCAS - 79755	79755	2017	\$ 109,000.00	\$ 109,000.00	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CASAS BLANCAS - 79728	79728	2017	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300922077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79798	79798	2017	\$ 345,590.00	\$ 345,590.00	\$ 345,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300922078	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TEPOZANES - 79788	79788	2017	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID00170300922080	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO AV MAXIMILIANO CONTRERAS - 84406	84406	2017	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922081	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 84364	84364	2017	\$ 181,850.00	\$ 181,850.00	\$ 181,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300922082	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS LOS PINOS - 83615	83615	2017	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922083	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN - 83579	83579	2017	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID00170300922084	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 83542	83542	2017	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922085	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO RINCÓN GRANDE - 84589	84589	2017	\$ 171,956.74	\$ 171,956.74	\$ 171,956.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922086	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE RINCÓN CHICO - 88168	88168	2017	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300922088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 83490	83490	2017	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300923628	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA - 79510	79510	2017	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID00170300923629	MEJORAMIENTO EN AULA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 79451	79451	2017	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID00170300923630	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79600	79600	2017	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300923631	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECYTEH - 79557	79557	2017	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0	
HID00170300923632	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 79705	79705	2017	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID00170300923633	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79675	79675	2017	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ 127,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID00170300923634	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79867	79867	2017	\$ 109,110.00	\$ 109,110.00	\$ 109,110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860983	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 87156	87156	2017	\$ 54,555.00	\$ 54,555.00	\$ 54,555.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860984	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79643	79643	2017	\$ 109,110.00	\$ 109,110.00	\$ 109,110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860985	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79885	79885	2017	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860986	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CEBADAS - 79900	79900	2017	\$ 94,007.66	\$ 94,007.66	\$ 94,007.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
HID17170200860987	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79919	79919	2017	\$ 163,665.00	\$ 163,665.00	\$ 163,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860988	COLOCACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS - 79932	79932	2017	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860989	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN - 84774	84774	2017	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860990	CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIDUCTO HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE - 84895	84895	2017	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -		Metros lineales	100.00	100.0	
HID17170200860991	CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS - 87148	87148	2017	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860992	PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADERO PARA FUENTES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LLANO - 87263	87263	2017	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860993	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 87281	87281	2017	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860994	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 88216	88216	2017	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860995	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 87752	87752	2017	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200860996	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 87716	87716	2017	\$ 63,500.00	\$ 63,500.00	\$ 63,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200860997	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 87791	87791	2017	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200861491	CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIDUCTO HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE - 87850	87850	2017	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0	
HID17170200861492	PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADERO PARA FUENTES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 87924	87924	2017	\$ 56,470.60	\$ 56,470.60	\$ 56,470.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	
HID17170200861493	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 84591	84591	2017	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ 90,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200861494	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 79842	79842	2017	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ 72,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Vivienda	-	0.0	
HID17170200861495	DEPOSITO DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 79816	79816	2017	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0	