CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
PRELIMINARES												
E PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 EFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. A, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,230.96	$ 3.12	$ 3,840.60	1,230.94	$ 3,840.53	196.33	$ 612.55	1,427.27	1,230.96	196.31	$4,453.08
EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II EN SUPERFICIES NCL.: ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES.	M3	246.19	$ 34.33	$ 8,451.70	246.19	$ 8,451.70	39.26	$ 1,347.80	285.45	246.19	39.26	$9,799.50
DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL N. MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	246.19	$ 16.42	$ 4,042.44	246.19	$ 4,042.44	39.26	$ 644.65	285.45	246.19	39.26	$4,687.09
SECUENTES.	M/KM	492.38	11.02	$ 5,426.03	492.38	$ 5,426.03	78.52	$ 865.29	570.90	492.38	78.52	$6,291.32
			SUBTOTAL	**$ 21,760.77**		**$ 21,760.70**		$ 3,470.29				$25,230.99
TERRACERIAS												
IONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES TERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA	M3	246.19	$ 36.66	$ 9,025.33	246.19	$ 9,025.33	39.26	$ 1,439.27	285.45	246.19	39.26	$10,464.60
RIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RGA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO).	M3	246.19	$ 16.05	$ 3,951.35	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
RIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y BSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	4923.84	$ 8.01	$ 39,439.96	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) RAVA CONTROLADA DE 1 1/2" A FINOS), DEL BANCO DENOMINADO SAN IO. DE ZEMPOALA HGO. L.A.B. EN MINA	M3	246.19	$ 126.06	$ 31,034.71	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
A EN COMPACTACIÓN	M3	246.19	$ 29.28	$ 7,208.44	246.19	$ 7,208.44	39.26	$ 1,149.53	285.45	246.19	39.26	$8,357.98
D DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, S DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA TERRACERÍAS	M3/KM	246.19	$ 9.73	$ 2,395.43	246.19	$ 2,395.43	39.26	$ 382.00	285.45	246.19	39.26	$2,777.43
			SUBTOTAL	**$ 93,055.22**		**$ 18,629.20**		$ 2,970.80				$21,600.01
PAVIMENTO												
DE CONCRETO HIDRAULICO HPREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLICADO CON 4 M2/LT A UNA MANO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL RETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2	1230.96	$ 476.67	$ 586,761.70	1230.94	$ 586,752.17	196.33	$ 93,584.62	1,427.27	1,230.96	193.33	$680,336.79
			SUBTOTAL	**$ 586,761.70**		**$ 586,752.17**		$ 93,584.62				$680,336.79
GUARNICIONES Y BANQUETAS												
PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 FERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. , EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	367.80	$ 3.12	$ 1,147.54	73.56	$ 229.51	27.61	$ 88.14	101.17	367.80	27.61	$315.65
EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL S, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PROFUNDIDAD.	ML	14.71	$ 81.90	$ 1,204.75	14.71	$ 1,204.75	5.52	$ 452.09	20.23	14.71	5.52	$1,656.84
RETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE SECCION 15 X ON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: ELABORACION DE TALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, OS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE IO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	ML	367.80	$ 220.06	$ 80,938.07	367.80	$ 80,938.07	138.04	$ 30,377.08	505.84	367.80	138.04	$111,315.15
A DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 ADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS BORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	312.63	$ 203.52	$ 63,626.46	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
			SUBTOTAL	**$ 146,916.82**		**$ 82,372.33**		$ 30,915.31				$113,287.64
NOMENCLATURA												
RA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON E1½ x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA N LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN AÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA NCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	1.00	$ 4,057.88	$ 4,057.88	1.00	$ 4,057.88	0.00	$ -	1.00	1.00	0.00	$4,057.88
			SUBTOTAL	**4,057.88**		**$ 4,057.88**		$ -				$4,057.88
RENIVELACION DE POZOS												$8,116.76
DE VISITA (30 CM EN PROMEDIO), INCLUYE RETIRO DE BROCAL, LIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE ASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MIENTA	PIEZA	4.00	$ 2,009.77	$ 8,039.08	0.00	$ -	4.00	$ 8,039.08	4.00	4.00	0.00	$8,039.08
			SUBTOTAL	$ 8,039.08				$ 8,039.08				$8,039.08
			SUMA	$ 852,552.39		$ 713,572.28		$ 138,980.11				$852,552.39
			IVA	$ 136,408.38		$ 114,171.56		$ 22,236.82				$ 136,408.38
			SUMA	$ 988,960.77		$ 827,743.84		$ 161,216.93				$ 988,960.77