SABANA FINIQUITO

CONTRATO: MMCH-FOFIN-ADJ82-CTO-097-17
OBRA: "PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BARRIO ESPAÑA,LA ESTANZUELA"
EMPRESA: ING. IVAN TOLENTINO LOPEZ
UBICACIÓN: CALLE BARRIO ESPAÑA, LA ESTANZUEL, MINERAL DEL CHICO.
No. DE OBRA: AO-913050978-E5-2017
FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE TERMINO: 20 DE SEPTIEMBRE

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL (AUTORIZADO)				%	1RA ESTIMACION		2DA ESTIMACION		TOTAL ACUMULADO EXP. MODIFICADIO	
		UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
	DESCRIPCION				$ 2,586,206.90							$ 2,586,206.90
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4253.82	N$ 7.53	N$ 32,031.26		3126.40	$ 23,541.79	1127.42	$ 8,489.47	4,253.82	$ 32,031.26
PC003	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLICADO CON ASPERSOR, A RAZON DE 4 M2/LT A UNA MANO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	4253.82	N$ 559.89	N$ 2,381,671.28		2174.40	$ 1,217,424.82	2079.42	$ 1,164,246.46	4,253.82	$ 2,381,671.28
I0099	EXCAVACIÓN PARA CONTRACUNETAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: A) EXCAVANDO A MANO, EN SECO: 1) EN MATERIAL A	M3	212.69	N$ 109.00	N$ 23,183.21		0.00	$ -	212.69	$ 23,183.21	212.69	$ 23,183.21
P009	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	708.97	N$ 204.92	N$ 145,282.13		0.000000	$ -	708.97	$ 145,282.13	708.97	$ 145,282.13
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	N$ 4,039.02	N$ 4,039.02		0.00	$ -	1.00	$ 4,039.02	1.00	$ 4,039.02
	TOTALES				$ 2,586,206.90	0.00%		$ 1,240,966.61		$ 1,345,240.29		$ 2,586,206.90
	IVA				$ 413,793.10			$ 198,554.66		$ 215,238.45		$ 413,793.11
	IMPORTE TOTAL				$ 3,000,000.00			$ 1,439,521.27		$ 1,560,478.74		$ 3,000,000.00

NOTAS: CANTIDADES SUJETAS A MODIFICACIONES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O EN ESTIMACIÓN FINIQUITO.
EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES SOPORTADAS POR LAS FACTURAS QUE OBREN EN PODER DEL ADMINISTRADOR AVALAN EL MONTO TOTAL DE LA O

IVA	$ 198,554.66	IVA	$ 215,238.45	IVA	$ 413,793.11
SUBTOTAL	$ 1,439,521.27	SUBTOTAL	$ 1,560,478.74	SUBTOTAL	$ 3,000,000.00
ANTICIPO: 30% CON IVA	$ -	ANTICIPO: 30% CON IVA	$ -	ANTICIPO: 30% CON IVA	$ -
1 AL MILLAR.	$ 1,240.97	1 AL MILLAR.	$ 1,345.24	1 AL MILLAR.	$ 2,586.21
0.02% ICIC	$ -	0.02% ICIC	$ -	0.02% ICIC	$ -
SUP. OBRA 1%	$ -	SUP. OBRA 1%	$ -	SUP. OBRA 1%	$ -
ART 191	$ 6,204.83	ART 191	$ 6,726.20	1.00% OBS	$ 12,931.03
30% ADICINAL		30% ADICINAL		30% ADICINAL	$ -
LIQUIDO A PAGAR	$ 1,432,075.47	LIQUIDO A PAGAR	$ 1,552,407.30	LIQUIDO A PAGAR	$ 2,984,482.76
% AVANCE FINANCIERO	47.98%	% AVANCE FINANCIERO	52.02%	% AVANCE FINANCIERO	100.00%
% AVANCE ACUMULADO	47.98%	% AVANCE ACUMULADO	100.00%	% AVANCE ACUMULADO	100.00%

C. MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IVAN TOLENTINO LOPEZ
SUPERINTEDENTE

ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

T. C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO
SUPERVISOR DE OBRA

2016 - 2020

EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES SOPORTADAS POR FACTURAS QUE OBREN EN PODER DEL ADMINISTRADOR, AVALAN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA.